

Beboerinfo uke 15 – Fredag 10.04.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

LT 64-71: Arbeidet er ferdigstilt og vi har gjennomført delovertakelse. Stillaset demonteres neste uke (13.4–17.4).

LT 72-75: Arbeidet forventes å ferdigstilles i uke 17 (20.4-24.4). Forsinkelser i forhold til den tentative fremdriftsplanen skyldes prosjektering av brannvegger.

LT 54-59: Arbeidet er godt i gang, og følger den tentative fremdriftsplanen.

LT 50-53: Stillas monteres neste uke (13.4–17.4).

Felles for alle beboere:

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Med vennlig hilsen,
Prosjektledelsen i FAVN