

Informasjon til beboere



## Fasadeprosjekt

Søndre Veitvet Borettslag

**FAVN**

24.10.2025

**INNHALDSFORTEGNELSE**

---

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>INNHALDSFORTEGNELSE.....</b>      | <b>1</b> |
| FERDIG RESULTAT – BEVERVEIEN 29..... | 2        |

---

## Ferdig resultat – Beverveien 29

---

Fasadearbeidene er nå ferdig på blokk 6 – Beverveien 29, og vi ønsker å dele sluttresultatet slik at dere får et inntrykk av hvordan alle bygningene vil bli seende ut.

På Mitt Prosjekt/ Søndre Veitvet vil dere finne FDV dokumenter med informasjon om vedlikehold av alle produktene. Det er viktig at alle beboere leser igjennom dokumentene da denne gir veiledning på hva bl.a. fasade og belegg tåler/ikke tåler.

Ferdigstillelse på resterende bygninger er planlagt for følgende datoer:

- Veitvetveien 11/ bygg 5 i uke 44
- Veitvetveien 13/ bygg 4 i uke 44
- Veitvetveien 26/ bygg 3 i uke 46
- Veitvetveien 28/ bygg 2 i uke 47
- Veitvetveien 30/ bygg 1 i uke 49 med unntak av nytt rekkverk og belegg.
- Beverveien 23/ bygg 9 i uke 52
- Beverveien 25/ bygg 8 i uke 52
- Beverveien 27/ bygg 7 vil mest sannsynlig bli utsatt til neste år pga. HMS ved barnehagen. Det tryggeste ovenfor barna er å arbeide her når barnehagen er stengt ved sommerstid.

*Vi tar forbehold om at vintervær og kulde kan føre til forsinkelser på planlagt fremdrift. Ved kraftig snøfall, is eller svært lave temperaturer kan enkelte arbeider måtte utsettes til forholdene tillater sikker og forsvarlig gjennomføring.*

**Styret vil sende ut melding når beboere i hvert enkelt bygg kan ta i bruk balkongene sine.**

Vær oppmerksom på at balkongene kun er delvis avrettet for å holde kostnadene nede. Dette innebærer at det kan samle seg noe vann på enkelte områder av balkongene etter regnvær eller snøsmelting. Dette er en forventet situasjon, og ikke en feil ved utførelsen, men en del av løsningen som er valgt for å balansere økonomi og funksjonalitet.

Vi ønsker å informere om at vi prioriterer arbeider i etasjer der det står stillas, for å redusere stillaskostnadene. Dette betyr at arbeider på bakkeplan i noen tilfeller kan bli utført etter overtakelsesdatoene for de øvrige etasjene, men vi jobber kontinuerlig for å ferdigstille disse så raskt som mulig. På denne måten oppnår vi både effektiv ressursbruk og sørger for at alle beboere får et ferdigstilt resultat innen rimelig tid.





