

Beboerinfo uke 23 – Fredag 05.06.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

LT 46-49: Forventes ferdigstilt neste uke (08.06-12.06). Forsinkelse skyldes dårlig vær denne uken.

LT 34-39: Arbeidet er godt i gang, men har stått noe stille grunnet dårlig vær.

LT 40-45: Stillas er montert, og rivearbeid begynner neste uke (08.06-12.06).

LT 28-33: Stillas er per i dag planlagt montert i uke 26 (22.06-26.06). Forsinkelsen skyldes stopp i arbeid på de andre rekkene. For at dere ikke skal måtte ha stillas lenger enn nødvendig, forskyver vi dermed monteringen.

Vi går inn i en periode med svært uforutsigbart vær. Det kan derfor påvirke fremdriften.

Felles for alle beboere:

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Med vennlig hilsen,
Prosjektledelsen i FAVN