

Beboerinfo uke 18 – Torsdag 30.04.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

LT 72-75: Arbeidet er ferdigstilt, og stillas demonteres i løpet av neste uke (04.05-08.05). Forsinkelse vedr. demontering skyldes for lite kapasitet (sykdom) hos stillasleverandøren.

LT 54-59: Arbeidet ferdigstilles denne uka ihht. planen. Stillas demonteres i løpet av neste uke (04.05-08.05).

LT 50-53: Arbeidet er godt i gang, og følger fremdriftsplanen.

LT 46-49: Stillas monteres denne uka. Forsinkelse vedr. montering av stillas skyldes for lite kapasitet (sykdom) hos stillasleverandøren.

LT 34-39: Stillas monteres forhåpentligvis i løpet av neste uke (04.05-08.05). Forsinkelse vedr. montering av stillas skyldes for lite kapasitet (sykdom) hos stillasleverandøren. Dersom de ikke klarer å øke kapasiteten, vil vi forsøke å få tak i en annen leverandør, slik at vi unngår forskyvning til uke 20 (11.05-15.05).

Felles for alle beboere:

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Vi ønsker dere en fin 1. mai og god helg!

Med vennlig hilsen,
Prosjektledelsen i FAVN