

	Mars			April					Mai				Juni					Juli				August				September			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Etablere rigg og drift (byggeplass, avfall, logistikk osv.)																													
Demontering og rivearbeider																													
Demontering av tekniske installasjoner																													
Fjerning av flisgulv svalganger																													
Fjerning av flisgulv balkonger																													
Riving av eksisterende sluk med midlertidig tetting																													
Riving av beslag svalganger																													
Riving av beslag balkonger																													
Fjerning avretting svalganger																													
Fjerning påstøp balkonger																													
Rengjøring og klargjøring av underlag																													
Rengjøring og lettsliping av dekke og himling (balkonger)																													
Rengjøring og lettsliping av dekke og himling (svalganger)																													
Rengjøring av alle overflater, dekker, himlinger, vegger og kledning																													
Betongreparasjoner og utbedringer																													
Begrenset mekanisk reparasjon av balkongdekker																													
Begrenset mekanisk reparasjon av svalganger																													
Puss og reparasjon av betongrekkverk																													
Etablere dryppnese på balkonger																													
Etablere dryppnese på svalganger																													
Nytt påstøp og membran																													
Nytt påstøp svalganger og balkonger bakgård																													
6.etasje Mandag 15.06 kl. 08.00-17.00																													
Nytt påstøp svalganger og balkonger bakgård																													
5.etasje Tirsdag 16.06 kl. 08.00-17.00																													
Nytt påstøp svalganger og balkonger bakgård																													
4.etasje Onsdag 17.06 kl. 08.00-17.00																													
Nytt påstøp svalganger og balkonger bakgård																													
3.etasje Torsdag 18.06 kl. 08.00-17.00																													
Nytt påstøp svalganger og balkonger bakgård																													
Alle etasjer Fredag 19.06 kl. 08.00-17.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
6.etasje Natt til Tirsdag 23.06 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
5.etasje Natt til Onsdag 24.06 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
4.etasje Natt til Torsdag 25.06 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
3.etasje Natt til Fredag 26.06 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
Alle etasjer Natt til Tirsdag 30.06 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
Alle etasjer Natt til Onsdag 01.07 kl 22.00-07.00																													
Etablere membran på svalganger og balkonger bakgård																													
Alle etasjer Natt til Torsdag 02.07 kl 22.00-07.00																													
Nytt påstøp balkonger Sofienberggata																													
Nytt påstøp balkonger Trondheimsveien																													
Etablere membran på balkonger Sofienberggata																													
Etablere membran på balkonger med oppbrett Trondheimsveien																													
Papp og takrenner 6 balkonger																													
Overflatebehandling av vegger og himlinger																													
Overflatebehandling av himlinger på balkonger																													
Overflatebehandling av himlinger på svalganger																													
Overflatebehandling av betong skillevegger																													
Overflatebehandling av tegl skillevegger																													
Behandling av metall-skillevegger																													
Behandling av treverk-skillevegger																													
Beslag og bygningsdetaljer																													
Beslag mot fasadevegg på balkonger																													
Beslag mot fasadevegg på svalganger																													
Beslag på rekkverksfronter																													
Remontering og reetablering																													
Remontering av tekniske installasjoner																													
Resterende arbeider																													
Takrenner og nedløp svalganger																													
Takrenner og nedløp balkonger																													
Brannører fra heissjakt																													
Avsluttende arbeider																													
Rengjøring og avslutning av arbeider																													
Sluttkontroll og ferdigbefaring																													
Nedrigg																													

Det er spesielt viktig at beboere i de spesifikke datoer og klokkeslett for støp og membran ikke bruker svalganger og balkonger under arbeidene.

Det tas forbehold om vær, da blikktak i svalganger og balkonger generelt ikke er tett

Beboer må ikke bruke balkonger før støp og membran arbeidet er ferdigstilt og overlevert