Fremdriftsplan Trykkerikvaratalet

10.03.2026

		Mars			April					Mai				Juni					Juli			
Postnr	**BAKGÅRD**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	Etablere rigg og drift (byggeplass, avfall, logistikk osv.)																					
	Demontering og rivearbeider																					
3.1	Demontering av tekniske installasjoner																					
3.2	Fjerning av flisgulv svalganger																					
3.3	Fjerning av flisgulv balkonger																					
3.4	Riving av eksisterende sluk med midlertidig tetting																					
3.5	Riving av beslag svalganger																					
3.6	Riving av beslag balkonger																					
6.8	Demontering/kapping av rekkverk svalganger																					
6.8	Demontering/kapping av rekkverk balkonger																					
	Rengjøring og klargjøring av underlag																					
5.2	Rengjøring og lettsliping av dekke og himling (balkonger)																					
6.3	Rengjøring og lettsliping av dekke og himling (svalganger)																					
3.7	Rengjøring av alle overflater, dekker, himlinger, vegger og kledning																					
	Betongreparasjoner og utbedringer																					
5.1	Begrenset mekanisk reparasjon av balkongdekker																					
6.1	Begrenset mekanisk reparasjon av svalganger																					
4.2	Puss og reparasjon av betongrekkverk																					
5.7	Etablere dryppnese på balkonger																					
6.7	Etablere dryppnese på svalganger																					
	Sluk og falloppbygging																					
5.5	Montering av nye sluk																					
7.7	Falljustering av dekker																					
	Overflatebehandling av vegger og himlinger																					
5.4	Overflatebehandling av himlinger på balkonger																					
6.5	Overflatebehandling av himlinger på svalganger																					
4.3	Overflatebehandling av betong skillevegger																					
4.4	Overflatebehandling av tegl skillevegger																					
4.5	Behandling av metall-skillevegger																					
4.6	Behandling av treverk-skillevegger																					
5.3	Etablere membran på balkonger med oppbrett																					
6.4	Etablere membran på svalganger med oppbrett																					
	Beslag og bygningsdetaljer																					
5.6	Beslag mot fasadevegg på balkonger																					
6.6	Beslag mot fasadevegg på svalganger																					
4.1	Beslag på rekkverksfronter																					
	Remontering og reetablering																					
6.8	Remontering av rekkverk på svalganger																					
6.8	Remontering av rekkverk på balkonger																					
3.1	Remontering av tekniske installasjoner																					
	Resterende arbeider																					
7.6	Takrenner og nedløp svalganger																					
7.8	Takrenner og nedløp balkonger																					
7.9	Branndører fra heissjakt																					
	Avslutende arbeider																					
	Rengjøring og avslutning av arbeider																					
	Sluttkontroll og ferdigbefaring																					
	Nedrigg																					
7.1	Tremmegulv balkonger (tas etter avtale med beboer og med tilgang fra leiligheter)																					